恒远精工 MES 项目 设备点位表

编制：刘洋　　审核：周斌　　版本：1.2　　日期：2026年8月14日

说明：本表为现场勘查后整理，共 3 个工厂、23 个采集对象。三号工厂因网络未就绪，暂未接入。

序号	工位/设备	设备型号	协议	采集点位	网关	备注
1	一号工厂 2 号线注塑机	海天 MA2500	Modbus RTU	12	BG-200-01	
2	一号工厂 2 号线注塑机	海天 MA1600	Modbus RTU	12	BG-200-01	
3	一号工厂 2 号线机械手	ABB IRB1200	OPC UA	8	BG-200-01	
4	一号工厂 2 号线模温机	信易 STM-910	Modbus RTU	6	BG-200-01	
5	一号工厂 3 号线注塑机	震雄 JM268	Modbus RTU	12	BG-200-02	私有协议，需转接
6	一号工厂 3 号线冷水机	川井 CW-5	Modbus RTU	4	BG-200-02	
7	一号工厂 3 号线粉碎机	—	无	0	—	无通讯接口，人工记录
8	一号工厂 4 号线冲压机	扬力 J23-80	Modbus RTU	10	BG-200-03	
9	一号工厂 4 号线送料机	—	Modbus RTU	4	BG-200-03	
10	二号工厂 1 号线装配线	—	Profinet	18	BG-200-11	
11	二号工厂 1 号线拧紧枪	阿特拉斯 QST	OPC UA	6	BG-200-11	
12	二号工厂 1 号线视觉检测	基恩士 CV-X	以太网	5	BG-200-11	
13	二号工厂 2 号线装配线	—	Profinet	18	BG-200-12	
14	二号工厂 2 号线气密检测	—	Modbus RTU	3	BG-200-12	
15	二号工厂 2 号线打标机	大族 YLP-20	以太网	4	BG-200-12	

16	二号工厂 3 号线老化测试	—	Modbus RTU	22	BG-200-13	点位较多，分批接入
17	二号工厂 3 号线电源柜	—	Modbus RTU	8	BG-200-13	
18	二号工厂 4 号线包装线	—	Modbus RTU	6	BG-200-14	
19	二号工厂 4 号线码垛机	—	Modbus RTU	5	BG-200-14	
20	三号工厂 1 号线注塑机	海天 MA3200	Modbus RTU	12	—	网络未就绪，暂未接入
21	三号工厂 1 号线模温机	信易 STM-1210	Modbus RTU	6	—	网络未就绪，暂未接入
22	三号工厂 2 号线注塑机	海天 MA3200	Modbus RTU	12	—	网络未就绪，暂未接入
23	三号工厂 2 号线机械手	ABB IRB2600	OPC UA	8	—	网络未就绪，暂未接入

统计：合计采集点位 205 个，网关 12 台（一号工厂 3 台、二号工厂 4 台、备用 5 台）。

备注：一号工厂 3 号线注塑机为私有协议，已由原厂提供通讯文档。

附：本表随现场变更持续更新，最新版本以实施交付部存档为准。